

**연관**

<b>NO. 01</b> <b>연관. 걸레받이 아부 실리콘오염 및 콘트리트 오염</b>	<b>NO. 02</b> <b>연관. 실리콘 시공 불량</b>
	
▼ 재료분리대 연결 부위가 오염된 상태에서 실리콘 작업을 실시한 것으로 보임. ▼ 연결 부위에 콘트리트가 오염됨.	▼ 재료분리대 연결 부위 실리콘이 울퉁불퉁하게 작업됨.
<b>NO. 03</b> <b>연관. 거울 오염</b>	<b>NO. 04</b> <b>팬트리내부 창틀 외부코킹 미시공</b>
	
▼ 거울에 검정색 오염됨.	▼ 팬트리 내부에 있는 창틀 외부에 코킹 작업이 되어 있지 않아 빗물 누수의 우려가 매우 심각함.

**연관**

<b>NO. 05</b> <b>연관. 팬트리 문 눈물 미시공</b>	<b>NO. 06</b> <b>연관. 왼쪽 벽 도배 찢어짐</b>
<p style="text-align: center;">사진 없음.</p>	
▼ 팬트리 문을 닫을 때 너무 빨리 닫혀 소리가 많이 발생함.	▼ 도배가 찢어져 작은 조각으로 보수한 흔적이 보이나 다시 채시공이 필요한 사항임.
<b>NO. 07</b> <b>연관. 천장 도배 오염</b>	
	
▼ 외욕실 옆 천장 도배 오염됨.	

**거실**

<b>NO. 08</b> <b>거실. 샷시 전개 흔들림</b>	<b>NO. 09</b> <b>거실. 샷시틀 오염</b>
	
▼ 샷시를 닫으면 충격으로 인해 벽과 샷시가 전체적으로 흔들림.	▼ 거실 왼쪽 샷시틀이 오염됨.
<b>NO. 10</b> <b>거실. 샷시 왼쪽문 열리지 않음</b>	<b>NO. 11</b> <b>거실. 아트월 보호 비닐 미제거</b>
	
▼ 거실 왼쪽 샷시 문이 열리지 않음.	▼ 아트월 시공 후 일부 보호 비닐 미제거됨.

**내실**

<b>NO. 12</b> <b>내실. 문선 찢어짐</b>	<b>NO. 13</b> <b>내실. 팬트리 눈물 미시공</b>
	
▼ 거실에서 내실로 들어가기 전 왼쪽 문선이 찢어짐.	▼ 팬트리 문을 닫을 때 너무 빨리 닫혀 소리가 많이 발생함.
<b>NO. 14</b> <b>내실. 화장대 서랍장 불량 및 나사 스틱커 미시공</b>	
	
▼ 화장대 서랍장을 열면 잘 열리지 않으면서 닫을 때는 좌우로 매우 많이 흔들리고 나사 스틱커가 전체적으로 미시공됨.	

**침실 1**

NO. 15	침실1. 문과 문틀 사이 틈새 많이 벌어짐	NO. 16	침실1. 문과 바닥사이 틈새 많이 벌어짐
			
<p>▼ 문과 문틀 사이가 너무 많이 벌어져 있음.</p>		<p>▼ 문과 바닥 사이 많은 틈새로 인해 늦은 저녁 불빛이 세어 나가 다른 방에서 자고 있는 사람에게 영향을 미침.</p>	
NO. 17	침실1. 강화마루 바닥 소음(들뜸)	NO. 18	침실1. 샷시 전체 흔들림
			
<p>▼ 강화마루 바닥이 들떠 있고, 발로 밟으면 소리가 나는 현상 발생.</p>		<p>▼ 샷시를 닫으면 충격으로 인해 벽과 샷시가 전체적으로 흔들림.</p>	

**침실 2**

NO. 19	침실2. 문과 문틀 사이 틈새 많이 벌어짐	NO. 20	침실2. 문과 바닥사이 틈새 많이 벌어짐
			
<p>▼ 문과 문틀 사이가 너무 많이 벌어져 있음.</p>		<p>▼ 문과 바닥 사이 많은 틈새로 인해 늦은 저녁 불빛이 세어 나가 다른 방에서 자고 있는 사람에게 영향을 미침.</p>	
NO. 21	침실2. 샷시 전체 흔들림	NO. 22	침실2. 콘센트 커버 흔들림
			
<p>▼ 샷시를 닫으면 충격으로 인해 벽과 샷시가 전체적으로 흔들림.</p>		<p>▼ 콘센트 커버가 고정되어 있지 않아 많이 흔들리고 벽과 콘센트 사이의 틈새가 많이 벌어져 있음.</p>	

**침실 2**

NO. 23	침실2. 불박이장 눈물 미시공 및 나사 스티커 미시공		
			
<p>▼ 팬트리 문을 닫을 때 너무 빨리 닫혀 소리가 많이 발생함. 나사 스티커가 전체적으로 미시공됨.</p>			

**침실 3**

NO. 24	침실3. 샷시 외부 코킹 미시공	NO. 25	침실3. 샷시 외부 난간대 짝우 외 무도장 불량
			
<p>▼ 창틀 외부에 코킹 작업이 되어 있지 않아 빗물 누수의 우려가 매우 심각함.</p>		<p>▼ 샷시 외부 좌우 난간대 부분 도장 매우 불량.</p>	
NO. 26	침실3. 샷시 창문 페인트 오염		
			
<p>▼ 창문에 외부도색 작업시 오염된 페인트 묻어 있음.</p>			

**주방**

NO. 27	<p><b>주방. 냉장고 밑 마감 누락</b></p> 	NO. 28	<p><b>주방. 씽크대 피스커버 미시공</b></p> 
<p>▼ 냉장고 정과 걸레받이 연결 부분에 마감 누락됨.</p>		<p>▼ 씽크대 피스 커버가 전체적으로 미시공됨.</p>	
NO. 29	<p><b>주방. 씽크대상판 상부조인트 실크랙</b></p> 	NO. 30	<p><b>주방. 창문 페인트 오염</b></p> 
<p>▼ 씽크대 상판 상부조인트 부분에 실크랙이 있음.</p>		<p>▼ 창문에 외부도색 작업시 오염된 페인트 묻어 있음.</p>	

**주방**

NO. 31	<p><b>주방. 씽크대 아부걸레받이 고정 불량</b></p> 	NO. 32	<p><b>주방. 씽크대 상부장 내부 고정목 불량</b></p> 
<p>▼ 씽크대 하부 걸레받이 고정이 불량함.</p>		<p>▼ 씽크대 상부장 내부 고정목 불량함.</p>	

**내욕실**

NO. 33	<p><b>내욕실. 문과 슬리퍼 걸림</b></p> <p>사진 없음.</p>	NO. 34	<p><b>내욕실. 타일마감 풀대 불량(떠있음)</b></p> 
<p>▼ 바닥 턱이 현재 50mm 시공되어 있어 문을 닫으면 슬리퍼가 걸리는 현상이 발생됨.</p>		<p>▼ 타일과 타일을 연결하는 플라스틱 풀대가 불량으로 시공되어 있음.(풀대 사이의 공간으로 손을 다칠 위험 많음.)</p>	
NO. 35	<p><b>세면대 아부 타일 오염</b></p> 		
<p>▼ 타일에 오염이 되어 있음.</p>			

**외욕실**

NO. 36	<p><b>외욕실. 문과 슬리퍼 걸림</b></p> <p>사진 없음.</p>		
<p>▼ 바닥 턱이 현재 50mm 시공되어 있어 문을 닫으면 슬리퍼가 걸리는 현상이 발생됨.</p>			

**발코니 1**

NO. 37	발코니1. 샷시 전체 흔들림	NO. 38	발코니1. 걸레받이 페인트 미시공
사진 없음.		사진 없음.	
▼ 샷시를 닫으면 충격으로 인해 샷시가 전체적으로 흔들림.		▼ 걸레받이 페인트가 미시공되어 있음.	
NO. 39	발코니1. 실외기실 실외기 통풍턱 너무 높게 시공	NO. 40	발코니1. 실외기실 내부 배수구 미시공
사진 없음.		사진 없음.	
▼ 실외기 통풍턱이 너무 높게 시공되어 있어 실외기의 냉각팬 중심과 통풍부분이 미스매칭되어 화재의 위험이 매우 높음.		▼ 실외기실 배수구가 없어 여름철 집중호우, 태풍으로 인해 빗물 유입시 배수가 될 수 없는 구조적인 문제 발생.	

**발코니 1**

NO. 41	발코니1. 실외기실 철문 도어케크 미시공	NO. 42	발코니1. 걸레받이 페인트 미시공
사진 없음.			
▼ 발코니 유리창이 열린 상태에서 실외기실 문을 열면 철문의 손잡이 부분이 유리창과 맞닿아 유리창 파손의 우려가 매우 높음.		▼ 발코니 걸레받이 페인트 미시공됨.	

**발코니 2**

NO. 43	발코니2. 문틀과 주방 바닥 높이 안맞음	NO. 44	발코니2. 문틀과 주방 마루사이 마감 누락
			
▼ 문틀이 높게 시공되어야하나 주방의 마루가 더 높게 시공되어 있음.		▼ 마루와 문틀 사이의 마감 미시공됨.	
NO. 45	발코니2. 문이 안 닫힘.(열림)	NO. 46	발코니2. 문 투명유리 보호필름 미시공
			
▼ 문을 닫고 잠그지 않으면 열리는 현상 발생됨.		▼ 발코니2는 보통 잠동사나 물건을 비치하므로 주방에서 보이지 않도록 시트지 시공	

**발코니 2**

NO. 47	발코니2. 문 스토퍼 역알 못아게 시공됨.	NO. 48	발코니2. 보조주방 바닥 파일 레오분리대 시공 누락
			
▼ 문을 열린 스토퍼가 먼저 벽에 닿아야하는데 손잡이가 먼저 벽에 닿아 문 손잡이가 파손될 가능성이 높음.		▼ 재료분리대 미시공으로 인해 타일과 타일이 그자로 맞닿아 매우 날카로워 안전에 위험 - 시공시작에서도 문제 인식하고 있으나, 모뎀하우스에 재료분리대 미시공되었다는 이유로 개선에 소극적인 자세임.	
NO. 49	발코니2. 벽체 1.5cm 틀어짐	NO. 50	발코니2. 바닥타일 파손
			
▼ 우측 벽체 부분이 1.5cm 틀어져 있음.		▼ 바닥 타일이 파손되어 있음.	

**기타**

<p>NO. 51    <b>대피공간. 샷시 외부코킹 미시공</b></p>	<p>NO. 52    <b>대피공간. 코너크랙</b></p>
	
<p>▼ 창틀 외부에 코킹 작업이 되어 있지 않아 빗물 누수의 우려가 매우 심각함.</p>	<p>▼ 코너 크랙이 발생되어 있음.</p>
<p>NO. 53    <b>대피공간. 갈레받이 페인트 미시공</b></p>	<p>NO. 54    <b>대피공간. 내부 단열 미시공</b></p>
<p style="text-align: center;">사진 없음.</p>	
<p>▼ 갈레받이 페인트가 미시공 되어 있음.</p>	<p>▼ 내부 단열 미시공으로 인해 겨울철 결로가 매우 심각하게 우려되어 창살3에 곰팡이 발생 가능성이 매우 높음.</p>